

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
อำเภอพัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลาใน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านไทย เจริญ-บ้านจอมพะลาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านไทยเจริญ	ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๒๙,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๒,๐๐๐	๗,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ถนนนิวิซีแลนด์ - บ้านโนนปอ หมู่ที่ ๑ บ้าน โนนปอ	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๔๖,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ถนนหนองเต่า หมู่ที่ ๑๓ บ้านคอนดัว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๒๗,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑๙,๐๐๐	๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลาใน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ถนนโคก หนองสนม หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสนม	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-๒๒๓,๐๐๐	๗,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนน ยกร่องปูนดิน หมู่ที่ ๑๑ โดยการถมดิน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนน สมบูรณ์	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๓๔ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตปากลิ้นราง Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๕.๙๑ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้น ราง Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อม เกรดเกลี่ยเรียบ	๙๑,๙๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๐,๕๐๐	๑,๔๐๐
๖	โครงการปรับปรุงยกร่อง ปูนดิน หมู่ที่ ๑๒ โดย การถมดิน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๒ บ้านไทยเจริญ	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๘.๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ <u>ช่วงที่</u> <u>๒</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๔๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๒๖,๒๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕,๙๘๐	๒๒๐
๗	โครงการปรับปรุงถนน ยกร่องปูนดิน ถนนทอ ฝัน หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง สนม	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๘ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๔.๗๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๒๖,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๔,๘๐๐	๑,๒๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๘	โครงการปรับปรุงถนนยก ร่องพูนดิน หมู่ที่ ๕ โดย การถมดิน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๕ บ้านดอนแคน	ช่วงที่ ๑ ซอยอโศก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๖ เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๓.๐๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยเรียบ ช่วงที่ ๒ ถนนหนองบอน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๒ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๔๙.๔๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๘๒,๙๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๒,๑๘๐	๗๒๐
๙	โครงการถนนยกร่องพูน ดิน หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง ขาม	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๕๓.๓๖ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตปากลิ้นรางขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๔๑,๒๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	๑,๒๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนยก ร่องพูนดิน หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ดอนดี	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๓๙.๐๘ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตปากลิ้นรางขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๓๔,๙๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔,๓๐๐	๖๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนยก ร่องพูนดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้าน หนองสนม	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๖ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๕๓.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๓๖,๔๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๒๙๐	๑,๑๑๐
๑๒	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๓๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ไม่ดำเนินการ	ไม่ได้มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๓๐,๐๐๐

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งบเงินอุดหนุน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ ,๓ ,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔ ,๑๖,๑๗	ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไพเสารณณะ	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๓๙๑,๗๔๔.๒๘	๒๕๕.๗๒

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการมหรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีบ้านฉัน และงานประจำปี อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีบ้านฉัน และงานประจำปี อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย	๑๐๐,๐๐๐	๑พ.ย.-๓๑ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๐
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑,๑๒๐	๒๘,๘๘๐
๓	โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ก.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๐,๐๐๐
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๐,๐๐๐
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑พ.ย.-๓๑ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๑,๒๑๐	๘,๗๙๐
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๐,๐๐๐
๗	โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	๑ก.ค.-๓๐ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๐,๐๐๐

๒.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขต อบต.ก้ามปู	๙,๘๘๙,๒๐๐	๑ ต.ค๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๓๑๒๓,๕๐๐	๗๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพในเขต อบต.ก้ามปู	๒,๒๑๗,๖๐๐	๑ ต.ค๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๙๔๐,๐๐๐	๖๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ก้ามปู	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.ก้ามปู	๑๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๖-๓๐เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๒๐,๐๐๐

๒.๓ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลักเกิดสาธารณสุขภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลักเกิดสาธารณสุขภัย เช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่า ช่วยเหลือด้านการเกษตรฯ	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค๖๖- ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕,๕๕๙	๓๕๔,๔๔๑
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ด้านส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค๖๖- ๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้มีการ ดำเนินการ	ไม่ได้มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๕๐,๐๐๐

๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลักเกิดสาธารณสุขภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลักเกิดสาธารณสุขภัย เช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่า ช่วยเหลือด้านการเกษตรฯ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้มีการ ดำเนินการ	ไม่ได้มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข (งบดำเนินงาน)

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ ถังมือ ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย น้ำยาฆ่าเชื้อ อื่นๆ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ(แบบใช้ครั้งเดียว) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแมว ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย-๓๐ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๕,๔๖๐	๗๔,๕๔๐
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๓๐,๐๐๐
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย-๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๕๒๐	๑๔,๔๘๐
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย-๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๐๑๕	๒๘,๙๘๕

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข (งบเงินอุดหนุน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	๑๐,๒๐๐ ๙,๘๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๒๐๐ ๙,๘๐๐	๐ ๐
๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๗,๙๐๐ ๑๒,๑๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๙๐๐ ๑๒,๑๐๐	๐ ๐
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ๓)โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	๗,๘๐๐ ๖,๑๐๐ ๖,๑๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๘๐๐ ๖,๑๐๐ ๖,๑๐๐	๐ ๐ ๐
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๖,๘๐๐ ๑๓,๒๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๘๐๐ ๑๓,๒๐๐	๐ ๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐	๐ ๐
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๐ ๐
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด (To be number noe)	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๐ ๐
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	๑๑,๒๐๐ ๘,๘๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๒๐๐ ๘,๘๐๐	๐ ๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	๑๑,๑๐๐ ๘,๙๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๑๐๐ ๘,๙๐๐	๐ ๐
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๐ ๐
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๐ ๐
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด (To be number noe)	๘,๙๐๐ ๑๑,๑๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๙๐๐ ๑๑,๑๐๐	๐ ๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ ๓)โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	๔,๒๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๒๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐	๐ ๐ ๐
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	๑๑,๒๐๐ ๘,๘๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๒๐๐ ๘,๘๐๐	๐ ๐
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๐ ๐
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๑,๔๐๐ ๘,๖๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๔๐๐ ๘,๖๐๐	๐ ๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒)โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม	๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐	๐ ๐

๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการแข่งขันลานกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายตามโครงการลานกีฬาต้านยา เสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๑มี.ค ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐	๓๐๐

๓.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ก้ามปู	๓๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๑มี.ค ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๘๑๐	๑๙๐

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน	เพื่อจ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๑มี.ค ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๓๘,๑๐๕	๑๑,๘๙๕

๓.๖ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำ	เพื่อจ่ายตามโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๒๐,๐๐๐
๒	โครงการปลูกต้นไม้	เพื่อจ่ายตามโครงการโครงการปลูก ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและโครงการ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษา น้ำ	๕๐,๐๐๐	๑ก.ค-๓๑ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๗,๔๙๕	๑๒,๕๐๕
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี	๔๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๒๔๕	๒๗,๗๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านองค์กร การเมืองความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔,๙๑๐	๓๕,๐๙๐
๒	โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายตามโครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๗๒๕	๑๙,๒๗๕
๓	โครงการประชุมประชาคมตำบลก้ามปู	เพื่อจ่ายโครงการประชุมประชาคมตำบลก้ามปู	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๑๑๐	๙,๘๙๐

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	การสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการของ อบต.ก้ามปู	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาวิจัย ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ การ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลก้ามปู	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค๖๖- ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๐
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐	๑เม.ย-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๓,๓๒๐	๔๖,๖๘๐
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี”บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗”	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษี”บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗”	๑๐,๐๐๐	๑ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๖๔๕	๔,๓๕๕

๔.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป (เงินอุดหนุน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายโครงการโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลปะหลาน	๑๕,๐๐๐	๑๓.ค๖๖- ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐	๐

๔.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนที่มี มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและเป็นการ บรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	เพื่อจ่ายเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและเป็น การบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	๑๑๘,๐๐๐	๑๓.๑๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑,๒๓๐	๘๖,๗๗๐
๒	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ)	๔๕๘,๕๙๐	๑ ต.ค.- ๓๑ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕๘,๕๙๐	๐

๔.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ ทำการ อบต.ก้ามปู	ขนาดกว้าง ๕.๒๐ ม. ยาว ๕.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๑๗,๖๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑๖,๕๐๐	๑,๑๐๐
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในที่ ทำการ อบต.ก้ามปู	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง พร้อมบ่อพักสำเร็จภายในที่ทำการ อบต.ก้ามปู วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ปากลิ้นรางขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จ พร้อมฝา ๑๕ บ่อ	๔๘,๕๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๘๐๐	๔๓,๗๐๐
๓	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ก้ามปู	ต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ก้ามปู ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๔๔,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐

๔.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๓	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ่อม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การ อพยพหนีไฟ	๓๐,๐๐๐	๑เม.ย-๓๐ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๒๐	๙,๙๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓,๐๙๕	๑๖,๙๐๕
๒	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	จัดฝึกอบรมสำหรับครูและบุคลากร ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ/ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓,๗๗๕	๖,๒๒๕
๓	โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย	จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลก้ามปู	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๕๗๐	๔๓๐
๔	โครงการผู้เฒ่าสอนหลาน	จัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู	๒๐,๐๐๐	๑.๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๑๘๐	๑๓,๘๒๐
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้แก่เด็ก ๆ ในเขตตำบลก้ามปู	๘๐,๐๐๐	๑-๓๐ ม.ค ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	๐
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนาสำหรับเด็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาสำหรับเด็ก	๒๐,๐๐๐	๑-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๒๐	๙,๙๘๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เบิกหักผลึกส่งเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปูทั้ง ๔ แห่ง	๔๐๔,๙๕๐	๑๓.๑๖๖- ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๘,๘๒๙	๑๕๖,๑๒๑
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เบิกหักผลึกส่งเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู จำนวน ๔ แห่ง	๑,๑๔๖,๖๐๐	๑๓.๑๖๖- ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๘๕,๖๐๐	๒๖๑,๐๐๐
๙	อาหารเสริม (นม)	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.๖ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ทั้ง ๓ โรงเรียนและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู จำนวน ๔ ศูนย์	๑,๒๕๘,๐๐๐	๑๓.๑๖๖- ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๑๑๗,๗๓๖.๗๙	๑๔๐,๒๖๓.๒๑

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผือ	โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่าย ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล-ป.๖ สังกัดสำนักคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๔๘๖,๐๐๐	๑ต.ค๖๖- ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๑๑,๗๕๐	๗๔,๒๕๐
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสนมดอน ตุ้ม	โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่าย ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล-ป.๖ สังกัดสำนักคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๙๒๔,๐๐๐	๑ต.ค๖๖- ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๔๓,๗๐๐	๘๐,๓๐๐
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวหมู	โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่าย ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล-ป.๖ สังกัดสำนักคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๗๒๖,๐๐๐	๑ต.ค๖๖- ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๕๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑เม.ย-๓๐ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	๒๐,๐๐๐

๕.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวัน เข้าพรรษา	จัดโครงการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวัน เข้าพรรษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาแก่วัดและสำนัก สงฆ์ในเขตตำบลก้ามปู	๓๐,๐๐๐	๑-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๒๔๕	๗๕๕
๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๖,๖๐๐	๓,๔๐๐
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๔	โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐มิ.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๙๓๕	๖๕
๕	โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมนำ ชีวิตต้านภัยยาเสพติด	จัดฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ต้านภัยยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๑ก.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๐
๖	โครงการอบรมปฏิบัติธรรมบวชชี พราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ	จัดอบรมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ เฉลิมพระเกียรติแก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชน	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	๐

๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสมนัส	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	๓๘,๐๐๐ บาท	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๖,๕๐๐	๑,๕๐๐

